

"PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITÀ"
**"Progetti di miglioramento dell'accoglienza e dell'integrazione/
inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate
nelle regioni meno sviluppate"**

TITOLO PROGETTO: " FUCINA DELLE CULTURE"

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento (inferiore al
20%) delle aule sociali

UBICAZIONE
Castiglione
Via Italia

.....
UFFICIO TECNICO

.....
ALL F
Attività e risorse

IL SINDACO

ALLEGATO A

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: Andrano centro attività socio-culturali
COMMITENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANDRANO
INDIRIZZO CANTIERE: via Italia - frazione di Castiglione 73032 ANDRANO (LE)

*il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione*
UFFICIO TECNICO ANDRANO ANDRANO FIRMA

il Committente
COMUNE DI ANDRANO FIRMA

il Responsabile dei lavori
UFFICIO TECNICO ANDRANO ANDRANO FIRMA

Il Direttore dei lavori
XX XX XX FIRMA

*Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione*
XX XX XX FIRMA.....

Revisione N° - del 04/09/2018

Anagrafica cantiere

Dati identificativi del cantiere

Denominazione del cantiere	Andrano centro attività socio-culturali
Titoli Abilitativi	del

Indirizzo	via Italia - frazione di Castiglione
Città	ANDRANO
Provincia	LE
Telefono / Fax	0836929222/0836926032

Ragione sociale	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANDRANO
Indirizzo	VIA MICHELANGELO
Comune	ANDRANO
Provincia	LE
Sede	ANDRANO
Telefono	0836929222
Fax	0836926032

Nominativo	XX XX XX
Indirizzo	XX
Città	ANDRANO
Provincia	LE
Telefono / Fax	0836929222 / 0836926032
Partita IVA	81002750750
Codice fiscale	XX

Importo lavori	€ 151.192,21
Oneri della sicurezza	€ 2.142,60
Data presunta di inizio lavori	01/10/2018
Durata presunta dei lavori (gg)	0
Data presunta fine lavori	21/12/2018
N° massimo di lavoratori giornalieri	3
Entità presunta uomini/giorno	233

Cronoprogramma lavori

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attività, sono stati messi in relazione i tempi (NGL = Numero dei giorni lavorativi) con i singoli importi in funzione della *Valutazione analitica dei giorni Utili e l'incidenza della manodopera*

$$NGC = (NGL \times 365) / Gu$$
 Avendo indicato con
 NGC = numero di giorni consecutivi necessari
 NGL = numero di giorni utili necessari
 Gu= Giorni utili all'anno

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

$$NGL = (I \times P/100) / (C \times N \times O)$$

Dove:

- I = importo Gruppo di lavorazione
- P = percentuale incidenza manodopera
- C = costo orario della manodopera
- O = N° lavoratori previsti
- N = numero ore giornaliere
- NGL = Numero giorni lavorativi utili

I valori utilizzati, per ogni attività lavorativa, sono riportati nella tabella **ELENCO ATTIVITA' E FASI** al capitolo successivo.

2.0 Determinazione dei Giorni Utili "Gu "

Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell'anno, *i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle condizioni climatiche stimati* e i giorni di chiusura del cantiere per festività e ferie.

I valori presi in considerazione sono :

Giorni per anno	365
Giorni di chiusura cantiere	116
Giorni utili	249

ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

